

## NTC pentru Noiembrie 2013\_V0 :

### Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate;
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap 1240 MW (700MW +540 MW);
- Limita pe L400kV Portile de Fier-Djerdap 1600 A (TC Portile de Fier); reglaje de iarna la protectii in Serbia ;
- Automatici de putere pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita deconectate;
- Import initial GR(+ITcc)+MK+AL 1130MW, Turcia import 500MW, HU import initial 1950MW, RS import initial 340MW.;
- Export initial RO 600MW, BG 750 MW
- Masuri preventive si post-event. Schimburi prognozate; fara soldare; conventii bilaterale.

### Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in noiembrie 2013 sunt :

NTC	01.11 2013	02-03.11 2013	04.11 2013	05-08.11 2013	09-10.11 2013	11-12.11 2013	13-14.11 2013	15.11 2013	16-17.11 2013	18.11 2013	19-20.11 2013	21-22.11 2013	23-24.11 2013	25-29.11 2013	30.11 2013
RO=>HU	550	650	550	650			650					500			a
HU=>RO	350	400	350	250	350		400							450	a
RO =>RS	600			550											a
RS =>RO	300	350	300	200	300		300					350			a
RO =>BG	200														a
BG =>RO	300														a
RO=>UA	100														
UA =>RO	100														
ROExport	1450	1550	1450	1500			1550								
ROImport	1050	1150	1050	850	1050		1100					1250		1200	

- TRM export/import in interfata RO 300 MW / 400 MW

- TRM export in interfata RO+BG 300 MW

- Limita import calculata pentru : Pminim CET lenut 160-180MW (deficit maxim S4 700-740MW); conectare preventiva/post-avarie a T2 Oradea; + 5% rezolvat prin redispecizare.